


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | : 318 |
| 2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | : ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ |
| 3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ | : 17.02.2022 |
| 4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | : ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. |

| ಕ್ರ.ಸಂ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ |
|--------|---|--|
| ಅ | ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ; (ಪೂರ್ಣಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಆ | ಈವರೆಗೂ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುವು; ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ; | ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. |
| ಇ | ಮಾಲೂರು-ಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಣ್ಣನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖ ವಾಗದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆಯೇ? (ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) | ಮಾಲೂರು-ಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮಾಲೂರು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಣ್ಣನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್) ತಯಾರಿಸಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಸ್ತೃತಾ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತರೂ.8.00 ಕೋಟಿ ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಲೂರು ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ದಿ: 24.01.2022ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. |

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID 10 LCQ 2022


 (ಜಿ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:318 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1 (ಘೋಷ್ವಾರೆ)

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|--|--------|--------------|---|------------------|--------------|-------------------|---------|--------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | | | | | | | |
| 1 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 8 | 410.00 | 285.72 | 285.72 | 5 | - | |
| 2 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 3 | 109.90 | 72.51 | 72.51 | 1 | - | |
| | | | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 2 | 42.50 | 29.08 | 29.08 | 2 | - | |
| 3 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 9 | 281.10 | 206.44 | 206.44 | 9 | - | |
| 4 | ಕೋಲಾರ | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 1 | 100.00 | 41.57 | 41.57 | 1 | - | |
| | | | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 2 | 80.00 | 69.16 | 69.16 | 2 | - | |
| 5 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 15 | 700.00 | 410.35 | 410.35 | 11 | - | |
| | | | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 2 | 40.00 | 46.30 | 46.30 | 2 | - | |
| 6 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 18 | 830.00 | 486.82 | 486.82 | 18 | - | |
| 6 | | | ಒಟ್ಟು | 60 | 2593.50 | 1647.95 | 1647.95 | 51 | 0 | |
| 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ | | | | | | | | | | |
| 1 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 2 | 200.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 2 | 125.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 3 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 2 | 120.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 4 | ಕೋಲಾರ | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 1 | 75.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 5 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 4 | 250.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |

| ಕ್ರ.ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|-----------------|--------|--------------|---|------------------|--------------|-------------------|---------|--------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 6 | 250.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 6 | | | ಒಟ್ಟು | 17 | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ | | | | | | | | | | |
| 1 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 -ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 1 | 70.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 1 | | | ಒಟ್ಟು | 1 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 13 | | | ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು | 78 | 3683.50 | 1647.95 | 1647.95 | 51 | 0 | |

| ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 318 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1 | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|-----------------|--|---|--------------|-------------------|--------|--------------|---------------|-----|
| ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು | | | | | | | | | | | |
| ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | | | | | | | | | | | |
| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018-19 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ಕೋಲಾರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡೀಕಣ್ಣೂರು ಕೊಡಗೇ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 20.24 | 20.24 | - | - | |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ಕೋಲಾರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 29.09 | 29.09 | - | - | |
| 3 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ಕೋಲಾರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೀಮರ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 25.37 | 25.37 | - | - | |
| 4 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ಕೋಲಾರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಡೀಕಣ್ಣೂರು ಕೆರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 40.00 | 37.94 | 37.94 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 5 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ಕೋಲಾರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೂತಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 80.00 | 55.34 | 55.34 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 6 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ಕೋಲಾರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 80.00 | 75.72 | 75.72 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 7 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ಕೋಲಾರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಹುತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ ವಿಟ್ಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 35.00 | 24.43 | 24.43 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 8 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ಕೋಲಾರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ತೊಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯತಿಯ ಆಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 17.59 | 17.59 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 8 | ಕೋಲಾರ ಒಟ್ಟು | | | | | 410.00 | 285.72 | 285.72 | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು ಮಾಲೂರು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 27.42 | 27.42 | - | - | |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು ಮಾಲೂರು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಮೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 29.90 | 5.49 | 5.49 | - | - | |
| 3 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಳೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 39.60 | 39.60 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 3 | ಒಟ್ಟು | | | | | 109.90 | 72.51 | 72.51 | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು | 4702-00-800-8-00-133 ವಿರೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಮಣಸೇತೋಟ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 22.50 | 15.15 | 15.15 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|----------|---------|--------|--------------------------|---|--|--------------|-------------------|--------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು | 4702-00-800-8-00-133 ವಿತೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಕುಮ್ಮೂರು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 13.93 | 13.93 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 2 | | | | | ಒಟ್ಟು | 42.50 | 29.08 | 29.08 | | | |
| | | | | | ಮಾಲೂರು ಒಟ್ಟು | 152.40 | 101.59 | 101.59 | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಠಂ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 110.00 | 79.85 | 79.85 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 40.00 | 33.43 | 33.43 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 3 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 60.00 | 53.59 | 53.59 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 4 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ / ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) | ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 40.00 | 39.57 | 39.57 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 5 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ / ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) | ಬೋಡಗುರ್ತಿ ಹೊಸ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 3.50 | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 6 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ / ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) | ಕಿಷ್ಕಿಂಧ್ರ ಬಾಲನಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 5.60 | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 7 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ / ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) | ಪಿಂಡರ ಪಾಳೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 3.50 | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 8 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ / ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) | ಸಂಘನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 3.50 | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 9 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ (ರಾಜ ಕಾಲುವೆ / ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ) | ರಾಮಸಾಗರಕೆರೆಯ ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಜ ಕಾಲುವೆಯ/ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 15.00 | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 9 | | | | | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | 281.10 | 206.44 | 206.44 | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ / ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಗಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳವ, ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 | 41.57 | 41.57 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| | | | | | ಒಟ್ಟು | 100.00 | 41.57 | 41.57 | | | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|----------|---------|--------|----------------------|--|---|--------------|-------------------|--------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರವೇಟೆ/ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ನಾಗಲಿಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 40.00 | 32.88 | 32.88 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರವೇಟೆ/ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಕೇರ್ತಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ದೋವಿನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 40.00 | 36.28 | 36.28 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 2 | | | | | ಒಟ್ಟು | 80.00 | 69.16 | 69.16 | | | |
| | | | | | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | 180.00 | 110.73 | 110.73 | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಪ್ಪಲಮೊಡುಗು ಪೊಡ್ಡುಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 7.44 | 7.44 | - | - | |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 3.34 | 3.34 | - | - | |
| 3 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕರವಿರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 0.45 | 0.45 | - | - | |
| 4 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತಮರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಕೊಳ್ಳದ ಕಾಲುವೆಯ ಆರಂಬದಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 | 30.88 | 30.88 | - | - | |
| 5 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಮಗಾರಿ. | 60.00 | 43.82 | 43.82 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | | |
| 6 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಮೇಲಾಣಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 25.00 | 25.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 7 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ನವಕಾಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 19.56 | 19.56 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 8 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕರವಿರಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 14.78 | 14.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 9 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಬಂಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 13.78 | 13.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 10 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಚೇಕೂರು ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 15.37 | 15.37 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 11 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಲ್ಲೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 18.85 | 18.85 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 12 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಅವಕೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 25.24 | 25.24 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|----------|---------|--------|-----------------------|--|---|--------------|-------------------|--------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 20.00 | 17.73 | 17.73 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 14 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಯಲ್ಲಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಟಕಲ್ಲೂರು ಬಾಲರಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 | 96.92 | 96.92 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 15 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ದುಗ್ಗನಂದ್ರ ಹೋಬಳಿ, ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 100.00 | 77.19 | 77.19 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 15 | | | | | ಒಟ್ಟು | 700.00 | 410.35 | 410.35 | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಪಾಗನಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 30.00 | 29.05 | 29.05 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಪಮ್ಮನಂದ್ರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 10.00 | 17.25 | 17.25 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 2 | | | | | ಒಟ್ಟು | 40.00 | 46.30 | 46.30 | | | |
| | | | | | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | 740.00 | 456.65 | 456.65 | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಚನ್ನತಾತ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 150.00 | 126.72 | 126.72 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಟಕಲ್ಲೂರು ಬಾಲರಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 | 77.93 | 77.93 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 3 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿಯ ಬದ್ತಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೂರ್ವಕ ಕಾಲುವೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | 38.30 | 38.30 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 4 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ದೇವಲಪಲ್ಲಿ ಹೊಸಕುಂಟೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 30.00 | 20.78 | 20.78 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 5 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿಮ್ಮನಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 30.00 | 22.03 | 22.03 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 6 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ಯರಂಪಾರಿಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಾತೂರು ರೆಡ್ಡಿಕೆರೆಮಿಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಪೂರ್ವಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 10.00 | 7.86 | 7.86 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 7 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಪಂಚಾಯತಿ ಸುಣ್ಣಕಲ್ ಹೊಸಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 11.46 | 11.46 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 8 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ನೆಲವಂತಿ ಹೋಬಳಿ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಚನ್ನಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಪೂರ್ವಕ ಕಾಲುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. | 10.00 | 6.42 | 6.42 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|----------|---------|--------|--------------|--|---|--------------|-------------------|---------|--------------|---------------|-----|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರಂಗೆ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 10.00 | 6.49 | 6.49 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 10 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ ಯಲ್ಲೂರು ಪಂಚಾಯತಿ ಸೀಗಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15.00 | 11.45 | 11.45 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 11 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಸುಗಟೂರು ಹೋಬಳಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಮದನಪಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಟ್ಟಮಾಡಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 10.00 | 7.05 | 7.05 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 12 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯ ಪೋಷಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 100.00 | 1.35 | 1.35 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 13 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೋಡಿಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 14 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಕೂರ್ಗಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 15 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಮರಂಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 15.00 | 15.00 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 16 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಪ್ರಸಾದಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 35.54 | 35.54 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 17 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಿನ್ನಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 49.95 | 49.95 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 18 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊಳತೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 48.49 | 48.49 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | - | |
| 18 | | | | | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | 830.00 | 486.82 | 486.82 | | | |
| | | | | | 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು | 2593.50 | 1647.95 | 1647.95 | | | |

2019-20

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------|--------|--|---|--------|------|------|---|---|-------------------------------|
| 1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ವೇಮಗಲ್ ಹೋಬಳಿ, ಬೈರಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 110.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಯಲವಾರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 90.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | | | | | ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 75.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು | | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|----------|---------|--------|----------------------|--|--|--------------|-------------------|-------|--------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | | | | | ಮಾಲಾರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | 125.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಪಾಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 70.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | | | | | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | 120.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 75.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 1 | | | | | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | 75.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 100.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 3 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕನ್ನಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 4 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 4 | | | | | ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | 250.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಬುರ್ರಕಾಂಬಲಕೋಟೆ ನಾರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕೊರ್ರಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 3 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಲ್ಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 4 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಪಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಎಂ.ವ್ಯಾಪಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಲಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 5 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ತೊಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 25.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 6 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಚಿಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 50.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 6 | | | | | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | 250.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2020-21 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2020-21 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ ಎಂಬಕೊಂಡಾಯನ ಕೆರೆಯ ಬರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೂಲನುರ್ಕೆ ಕೆರೆ ಮೋಪಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 70.00 | | | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 1 | | | | | ಒಟ್ಟು | 70.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪಂತ | | ಪರಾ |
|----------|-----------------------------|--------|--------------|--|---|--------------|-------------------|-------|--------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2021-22 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2020-21 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಹಕ್ಕಿ-ಓಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಓಬಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 2 | 2020-21 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 3 | 2020-21 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಸೊಣ್ಣಕಲ್ಲು ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 4 | 2020-21 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 75.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 5 | 2020-21 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಅಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 100.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 6 | 2020-21 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಏರುಕಾಲುಪೆ ಓಟಳನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ |
| 6 | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 318 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3 ಘೋಷ್ವಾರೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|-----------------|--------|--------------|---|------------------|--------------|-------------------|-------|--------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ | | | | | | | | | | |
| 1 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 6 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | - | 4 | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| | | | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | 1 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 1 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 3 | ಕೋಲಾರ | ಮೂಲೂರು | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 1 | 14.57 | 0.00 | 0.00 | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 4 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | 1 | 8.32 | 0.00 | 0.00 | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಒಟ್ಟು | | | | 10 | 402.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | |

| ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:318 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2ಕ್ಕೆ ಘೋಷ್ವಾರೆ | | | | |
|--|--------|--------------|---------------|---|
| ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು | | | | |
| ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | | | | |
| ಕ್ರ. ಸಂ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪರಾ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | | | | |
| 1 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | 7 | ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ |
| 2 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು | 3 | |
| | | | 2 | |
| 3 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 9 | |
| 4 | ಕೋಲಾರ | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 1 | |
| | | | 2 | |
| 5 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 15 | |
| | | | 2 | |
| 6 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 18 | |
| ಒಟ್ಟು | | | 59 | |
| 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ | | | | |
| 1 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | 2 | ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ |
| 2 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು | 2 | |
| 3 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 2 | |
| 4 | ಕೋಲಾರ | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | 1 | |
| 5 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4 | |
| 6 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 6 | |
| ಒಟ್ಟು | | | 17 | |
| 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ | | | | |
| 1 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 1 | ಕಳೆದ 03 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸದರಿ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ |
| ಒಟ್ಟು | | | 1 | |
| ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು | | | 77 | |

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:318 ಕ್ಕೆ
ಅನುಬಂಧ-2

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು | ಪರಾ |
|--------------|---------|--------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018-19 | | | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ | ಕೋಡಿಕಣ್ಣೂರು ಕೊಡಗಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ | ಅರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | |
| 3 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ | ಸೀಮರ ಕೆರೆ | |
| 4 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ | ಕೂತಾಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 5 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ | ಈಕಂಬಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 6 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ | ವಿಟ್ಟಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 7 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ/ ಕೋಲಾರ | ಆಲೇರಿ ಕೆರೆಯ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ | | | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು ಮಾಲೂರು | ಮಾಲೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು ಮಾಲೂರು | ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 3 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು | ಹುಳದೇನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| ಜಿಲ್ಲೆ | | | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು | ಹುಣಸೇಕೋಟೆ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು / ಮಾಲೂರು | ಕುಪ್ಪೂರು ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು | ಪರಾ |
|--------------------------|---------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ಒಟ್ಟು | | | | | |
| ಮಾಲೂರು ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪುರಂ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 3 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 4 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಕೊಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 5 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಹೊಸ ಕೆರೆ | |
| 6 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ಬಾಲನ ಕೆರೆ | |
| 7 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಸುಂದರ ಪಾಳ್ಯ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | |
| 8 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಸಂಘನ ಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | |
| 9 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ರಾಮನಗರಕೆರೆ | |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ / ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | ಅಂಗಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | ನಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ/ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | ಬೋವಿನ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| ಒಟ್ಟು | | | | | |
| ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಕಪ್ಪಲಮೊಡುಗು ವೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | |
| 3 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಕರವಿರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿಕೆರೆ | |
| 4 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಉತ್ತಮರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು | ಪರಾ |
|--------------------------|---------|--------|--------------------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಚಿಂತಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ |
| 6 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಮೇಲಾಗಾನಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 7 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಪದಕಾಪ್ಪಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 8 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಕರವಿರೆಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 9 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಬಂಗವಾದಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 10 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಚೇಕೂರು ಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 11 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಊರುಕುಂಟೆ ಮಿಟ್ಟೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 12 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಆವಣಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 13 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಹೆಚ್.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 14 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಹೊಗಳಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 15 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಕೊತ್ತಮಂಗಲ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು/ ಮುಳಬಾಗಿಲು | ನಾಗಸಂದ್ರ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು / ಮುಳಬಾಗಿಲು | ವಮ್ಮಸಂದ್ರ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| ಒಟ್ಟು | | | | | |
| ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 1 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಚಿನ್ನತಾತ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 2 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಕೋಟೆಕಲ್ಲೂರು ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 3 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಬದ್ವಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 4 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ದೇವಲಪಲ್ಲಿ ಹೊಸಕುಂಟೆ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 5 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 6 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಪಾತೂರು ರೆಡ್ಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಕೆರೆಗೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 7 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಸುಣ್ಣಕಲ್ ಹೊಸಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 8 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಚೆನ್ನಯಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 9 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಕಾರಂಗಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 10 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಸೀಗಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 11 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಶೆಟ್ಟಿಮಾದಮಂಗಲ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 12 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಜಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು | ಷರಾ |
|-----------------------------|---------|--------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಕೋಡಿವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 14 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಕೂರ್ಗಪಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | |
| 15 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಮದ್ರಂಪಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚಮ್ಮನ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 16 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಯದ್ರಂವಾರಿಪಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೆರೆ | |
| 17 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ತಿನ್ನಲಿ ಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| 18 | 2018-19 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಕೊಳತೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. |
| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 2019-20 | | | | | |
| 1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | ಬೈರಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ | ಯಲವಾರ ಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು | ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಅಮಾನಿ ಅರಸೀಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು | ಲಕ್ಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ಪಾಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯನ ಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ | ಸುಂದರವಾಳ ಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ನಂಗಲಿ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಬೈರಕೂರು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 3 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ಕನ್ನಸಂದ್ರ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 4 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | ತಾಯಲೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 1 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಬುರಕಾಯಲಕೋಟೆ ನಾರಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 2 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಕೊರೈಹಳ್ಳಿ ದೇವರ ಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 3 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 4 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ನಾಗಲಕುಂಟೆ ಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 5 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |

| ಕ್ರ ಸಂ | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕೆರೆಗಳ ಹೆಸರು | ಪರಾ |
|-----------------------------|---------|--------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 2019-20 | ಕೋಲಾರ | ಕೋಲಾರ / ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನಿ ಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು | | | | | |
| 2020-21 | | | | | |
| 1 | 2020-21 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | ಯರಕೋಂಡರಾಯನ ಕೆರೆ | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಒಟ್ಟು | | | | | |

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಲ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 318 ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2.

ಪ್ರಸ್ತುತ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವರ್ಷ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ | ವೆಚ್ಚ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ | | ಪರಾ |
|-----------------------------|---------|--------|--------------|--|--|--------------|-------------------|-------|--------------|---------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2021-22 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಹಕ್ಕಿ-ಪಿಕ್ಕಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಓಬಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | - | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 2 | 2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ರಾಯಲ್ಮಾಡು ಹೋಬಳಿ, ಯಡಗಾನಪಲ್ಲಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುವ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 25.00 | 0.00 | 0.00 | - | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 3 | 2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಸೊಣ್ಣಾಳ್ವೆ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | - | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| 4 | 2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 75.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 5 | 2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-101-1-07-139 - ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಲಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಹೊಸಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 100.00 | - | - | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| 6 | 2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನೆಲವಂಕಿ ಹೋಬಳಿ, ವಿರುಕಾಲು ವೆ ಓಬಳನಾಯಕನ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 50.00 | 0.00 | 0.00 | - | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ | |
| ಒಟ್ಟು | | | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | |
| 1 | 2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ರೋಣೂರು ಹೋಬಳಿ, ತಾಡಿಗೋಳ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 4.16 | 0.00 | 0.00 | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಒಟ್ಟು | | | | | | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | | 345.84 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | |
| 1 | 2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಮುಳಬಾಗಿಲು | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು, ತಾಯಲೂರು ಆಮಾನಿಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 24.97 | 0.00 | 0.00 | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2 | 2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಮಾಲೂರು | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 14.57 | 0.00 | 0.00 | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. |
| ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | | 14.57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------|-----------|---|--|--------|------|------|---|---|------------------------------|
| 3 | 2021-22 | ಕೋಲಾರ | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 4702-00-800-8-00-133 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ | ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೋಡಗುರ್ಕಿ ಹೊಸಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 8.32 | 0.00 | 0.00 | - | - | ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ |
| ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಒಟ್ಟು | | | | | | 8.32 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 2021-22 ಒಟ್ಟು | | | | | | 393.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4 | |

5